

СОГЛАСОВАНО

протоколом Совета учреждения

от «06» мая 2022г. № 29

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ГБОУ СО

«Байкаловская школа-интернат»

от «13» мая 2022г. № 49



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023 году

Капитальный ремонт здания школы – интерната, расположенного по адресу:  
Свердловская область, Байкаловский район, село Байкалово, ул. Советская, дом 7  
(наименование мероприятия)

№п/п	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (сроки, даты)	исполнитель	примечание
1	2	3	4	
1	Создание рабочей группы по организации и проведению мероприятий модернизации школьных систем образования в ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат»	февраль 2022	Воробьева Н.В.	приказ
2	Заключение соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в размере 53 173 714,29 рублей, соглашений о предоставлении средств областного бюджета на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы ОО в размере 3 111 220,00 рублей	Сентябрь 2022	Воробьева Н.В.	Приказ МОМПСО, Соглашение о предоставлении субсидии
3	Организация информирования родителей (законных представителей), общественности о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания школы-интерната			
3.1	Размещение информации на официальном сайте бши.рф, на страницах школы в VK и Одноклассники, в родительских чатах	Сентябрь 2022, систематически в течение 2023 года	Сутягина Е.В. Кл. рук-ли	Информация на официальном сайте
3.2	Проведение общешкольного и классных родительских собраний: -информирование родителей о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, об особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального	Сентябрь, декабрь 2022г., февраль 2023, сентябрь 2023	Воробьева Н.В., Сутягина Е.В. Кл. рук-ли	Протоколы родительских собраний

	ремонта; - определение кандидатур из числа родителей (законных представителей) для создания инициативной группы для обсуждения дизайн-проекта, оснащения и контроля за ходом выполнения работ			
3.3	Организация приема, консультаций по обращениям родителей (законных представителей) к администрации ОУ	Раз в месяц в течение периода сентябрь 2022-сентябрь 2023	Воробьева Н.В.	
3.4	Систематическое информирование общественности о ходе ремонтных работ, этапах и сроках капитального ремонта и размещение информации на официальном сайте ОУ	Раз в месяц в течение периода сентябрь 2022-сентябрь 2023	Общественный совет	
<b>4</b>	<b>Создание рабочей группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, общественности для обсуждения дизайн-проекта, оснащения и контроля за ходом выполнения работ (далее Общественный совет)</b>			
4.1	Утверждение состава Общественного совета для обсуждения дизайн-проекта, оснащения и контроля за ходом выполнения работ	До декабря 2022	Воробьева Н.В.	приказ
4.2	Проведение заседаний Общественного совета для обсуждения дизайн-проекта, оснащения ОУ	Декабрь 2022, март 2023	Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	Протокол заседания
4.3	Организация контрольных мероприятий за ходом выполнения ремонтных работ. Выходы на объект	ежемесячно	Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	Акт контроля выполненных работ
4.4	Формирование фото- и видеофиксации этапов капитального ремонта и размещение информации на официальном сайте ОУ	ежемесячно	Сутягина Е.В.	
<b>5</b>	<b>Организация образовательного процесса на период капитального ремонта в форме очного обучения с частичным обучением в дистанционном формате</b>			
5.1	Анализ контингента обучающихся и определение формы обучения по классам, по учащимся (очное, дистанционное, временный переход в другую ОО)	Апрель-октябрь 2022г.	Воробьева Н.В. Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
5.2	Определение объекта для организации образовательного процесса с учетом требований	До августа 2022г	Воробьева Н.В.	
5.3	Согласование условий безвозмездного пользования площадями с собственником объекта (условия работы, режим и сроки организации образовательного процесса)	август 2022г.	Воробьева Н.В. Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	

5.4	Заключение договора безвозмездного пользования помещений МАОУ «Байкаловская СОШ», согласование с учредителем	октябрь 2022г.	Воробьева Н.В.	
5.5	Лицензирование образовательной деятельности по новому адресу	Декабрь 2022г.	Воробьева Н.В.	
5.6	Организация питания обучающихся	Январь 2023г.	Воробьева Н.В. Жданов А.В. Сутягина Е.В.	
5.7	Определение совместно с принимающей школой с учетом имеющихся условий: -сменности занятий -расписание уроков -расписание занятий ВУД -расписание объединений ДОП -график питания, графики дежурства -оснащенности средствами обучения и воспитания -перевод части образовательной деятельности в дистанционный формат	Декабрь 2022- февраль 2023	Воробьева Н.В. Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
5.8	Разработка НЛА о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	январь 2023г.	Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	Приказы директора об утверждении НЛА
5	<b>Организация образовательного процесса на период капитального ремонта в форме только электронного обучения с применением дистанционных технологий</b>			
5.9	Анализ контингента обучающихся и мониторинг обеспеченности каналами связи с обучающимися, родителями (законными представителями)	Сентябрь-октябрь 2022г.	Воробьева Н.В. Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
5.10	Разработка НЛА о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Ноябрь-декабрь 2022г.	Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	Приказы директора об утверждении НЛА
5.10	Организация и обеспечение работы в дистанционном формате учителей (наличие компьютера, Интернета, специальных навыков работы на образовательной платформе «Сферум»)	сентябрь 2022г.	Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
5.11	Назначение ответственных за техническое сопровождение образовательного процесса	Ноябрь 2022г.	Воробьева Н.В.	
5.12	Организация взаимодействия педагогических работников при реализации АООП			

5.13	Организация консультирования педагогов: - составление памятки для учителя; - составление графика технической поддержки педагогов	Декабрь 2022г.	Воробьева Н.В. Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
5.14	Формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом при переходе в дистанционный формат; графика проведения текущего и итогового контроля	Декабрь 2022г.	Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
5.15	Внесение изменений в рабочую программу педагога	Декабрь 2022г.	педагоги	
5.16	Разработка механизма обеспечения обучающихся, родителей (законных представителей) каналами связи.	Октябрь-ноябрь 2022г.	Воробьева Н.В. Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
5.17	Обеспечение ведение учета результатов образовательного процесса; ежедневный мониторинг присутствующих обучающихся с применением дистанционных технологий	Январь-сентябрь 2023	Епишина Е.П. Сутягина Е.В.	
6	<b>Подготовка учреждения к проведению капитального ремонта</b>			
6.1	Определение совместно с Администрацией БМР, руководителями предприятий, объекта недвижимости на территории муниципального района для временного хранения имущества ОО, складирования мебели и оборудования ОО	Апрель-май 2022	Воробьева Н.В. Жданов А.В.	
6.2	Организация деятельности по консервированию и разбору оборудования и оснащения ОО, подготовке его к транспортировке, хранению и перемещению	Декабрь 2022 – январь 2023	Жданов А.В.	
6.3	Определение круга лиц, ответственных за подготовку и организацию хранения особо ценного имущества ОО, иного имущества ОО	Декабрь 2022	Воробьева Н.В. Епишина Е.П. Сутягина Е.В. Жданов А.В. Коновалова А.А. Белоногова Л.И.	
6.4	Разработка плана мероприятий и графика по организации хранения имущества ОО на период капитального ремонта (определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки)	Ноябрь 2022	Воробьева Н.В. Епишина Е.П.	
6.5	Привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки	Декабрь 2022 – январь 2023	Сутягина Е.В. Жданов А.В.	

6.6	Комиссионное определение состояния школьной мебели и оборудования. Выявление, подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования, в условиях работы после завершения капитального ремонта	Октябрь-ноябрь 2022	Сединкина М.В.	
7	<b>Организация и проведение кадровой работы по соблюдению требований трудового законодательства РФ на период проведения капитального ремонта</b>			
7.1	Анализ и планирование, в связи с постановкой здания школы-интерната на капитальный ремонт, изменение существенных условий трудовой деятельности и трудового договора штатных работников	Октябрь 2022	Воробьева Н.В., Какшин С.А.	
7.2	Подготовка и вручение уведомлений работникам	До 01 ноября 2022	Воробьева Н.В., Белоногова Л.И.	
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками	январь 2023	Воробьева Н.В., Белоногова Л.И.	
7.4	Оформление изменений трудовых отношений	Весь период проведения ремонта	Воробьева Н.В., Белоногова Л.И.	
8	<b>Организация и проведение конкурентной закупки (конкурсной процедуры) капитального ремонта школы-интерната</b>			
8.1	Составление плана-графика закупок на 2023 год	Декабрь 2022	Жданов А.В.	
8.2	Согласование аукционной документации на капитальный ремонт с Департаментом госзакупок СО	Декабрь 2022	Жданов А.В.	
8.3	Размещение и проведение аукциона на капитальный ремонт здания школы-интерната	Декабрь 2022	Жданов А.В.	
8.4	Размещение и проведение аукциона на ремонт цоколя и отмостки	Декабрь 2022	Жданов А.В.	
8.5	Заключение контракта на капитальный ремонт здания школы-интерната	январь 2023	Воробьева Н.В. Жданов А.В.	
8.6	Заключение контракта на ремонт цоколя и отмостки	январь 2023	Воробьева Н.В. Жданов А.В.	
8.7	Согласование аукционной документации на строительный контроль с ДГЗ СО	январь 2023	Жданов А.В.	
8.8	Размещение аукциона на строительный контроль	январь 2023	Жданов А.В.	
8.9	Заключение контракта на строительный контроль	Февраль 2023	Воробьева Н.В. Жданов А.В.	

9	<b>Организация и проведение конкурентной закупки (конкурсной процедуры) оснащения школы-интерната</b>			
9.1	Согласование аукционной документации на поставку мебели и оборудования с ДГЗ СО	Март 2023	Жданов А.В.,	
9.2	Размещение аукциона на поставку мебели и оборудования	Март 2023	Воробьева Н.В. Жданов А.В.,	
9.3	Заключение контракта на поставку мебели и оборудования	Апрель 2023	Воробьева Н.В. Жданов А.В.,	
10	<b>Организация и проведение капитального ремонта</b>			
10.1	Капитальный ремонт пола в коридорах и помещениях первого этажа (стяжка, заливка)	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.2	Капитальный ремонт межэтажных перекрытий	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.3	Капитальный ремонт помещений (демонтаж, монтаж перегородок, ремонт стен)	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.4	Капитальный ремонт лестничных маршей 3 шт. (разборка ступеней и косяков, устройство фундамента, монтаж ступеней и косяков)	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.5	Сантехнические работы	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.6	Устройство вентиляции	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.7	Капитальный ремонт цоколя и отмостки по периметру здания	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.8	Замена дверных блоков	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.9	Внутренние отделочные работы	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.10	Электромонтажные работы. Заземление	Январь-август 2023	Жданов А.В.	
10.11	Строительный контроль	Январь-август 2023	Воробьева Н.В. Жданов А.В.	
11	<b>Организация и проведение мероприятий по оснащению школы-интерната</b>			
11.1	Составление Перечня оснащения и оборудования для организации закупки	Сентябрь-октябрь 2022	Воробьева Н.В. Жданов А.В., Коновалова А.А. Епишина Е.П. Сулягина Е.В. Общественный совет	
11.2	Согласование Перечня оснащения и оборудования	Январь 2023	Воробьева Н.В., учредитель МО и МП СО	
11.3	Поставка мебели и оборудования	Август 2023	Август 2023	

12	<b>Обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объекта</b>			
12.1	Разработка ПСД на демонтаж и монтаж существующей АПС с учетом изменений в требованиях к противопожарной защищенности	Апрель 2022	Воробьева Н.В. Жданов А.В., Сединкина М.В.	
12.2	Демонтаж имеющейся автоматической системы пожарной сигнализации	Январь 2023	Жданов А.В.	
12.3	Монтаж АПС	Август 2023	Жданов А.В.	
12.4	Монтаж системы видеонаблюдения и голосового оповещения	Август-сентябрь 2023	Жданов А.В.	
13	<b>Организация переезда школы-интерната после капитального ремонта</b>	Август-сентябрь 2023	Воробьева Н.В. Жданов А.В., Сединкина М.В.	
14	<b>Обеспечение повышения квалификации профессиональной подготовки педагогов и управленческой команды, осуществляющих деятельность в объекте капитального ремонта</b>			
14.1	Разработка Плана мероприятий по повышению квалификации и дополнительному образованию педагогических работников и управленческой команды ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат» в качестве участника программы модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023 год	Апрель 2022	Воробьева Н.В., Епишина Е.П.	
14.2	Реализация Плана мероприятий	Январь-август 2023	Воробьева Н.В., Епишина Е.П.	
15	<b>Обновление в объекте капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности</b>			
15.1	Подготовка справки об укомплектованности	Май 2022	Сединкина М.В.	
15.2	Подготовка заявки на учебники и учебные пособия	Сентябрь 2022	Епишина Е.П., Сединкина М.В.	Заявка на учебники
15.3	Комиссионное определение состояния школьных учебников Выявление, подлежащих списанию. Списание.	Август 2022	Епишина Е.П., Сединкина М.В.	Акт на списание